

Задча	Начало	Завершение	Ответственный	2025												
				Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	
	01.01.2025	28.11.2025		[Timeline bar]												
1	Блок 1	01.01.2025	28.11.2025	Искова	Блок 1 01.01.2025 - 28.11.2025											
1.1	Фонтанная площадь и бульвар	01.01.2025	28.11.2025	Калинин	Фонтанная площадь и бульвар 01.01.2025 - 28.11.2025											
1.1.1	Подготовка проектной документации: чертежи, сметы, графики работ	01.01.2025	24.01.2025	Андрейцева	[Task bar]											
1.1.2	Передача заявки на 150 кВт	20.01.2025	22.01.2025	Андрейцева	[Task bar]											
1.1.3	!!! Заключение договора на техприсоединение к сетям электроснабжения	16.01.2025	06.02.2025	Калинин, Искова, Ан...	[Task bar]											
1.1.4	Финансовые средства на оплату договора техприсоединения	22.01.2025	31.01.2025	Искова	[Task bar]											
1.1.5	Экспертиза достоверности сметной стоимости	20.01.2025	05.02.2025	Маяк Воршоп Расп...	[Task bar]											
1.1.6	!!! Поиск недостающих внебюджетных финансовых средств	24.01.2025	12.02.2025	Искова	[Task bar]											
1.1.7	Представление проекта на рассмотрение и получение необходимых согласо...	28.01.2025	10.02.2025	Андрейцева	[Task bar]											
1.1.8	Учет замечаний и предложений от заинтересованных сторон	27.01.2025	11.02.2025	Андрейцева	[Task bar]											
1.1.9	Выбор подрядчиков и заключение контракта	12.02.2025	12.02.2025	Калинин, Кирушина	[Task bar]											
1.1.10	Контроль за выполнением работ, соблюдение сроков и качества	01.01.2025	28.11.2025	Калинин, Кузина	[Task bar]											
1.1.11	Торжественное открытие	28.11.2025	28.11.2025	Искова	[Task bar]											
1.2	Парковка вдоль Люмара	01.01.2025	20.06.2025	Калинин	Парковка вдоль Люмара 01.01.2025 - 20.06.2025											
1.2.1	Концепция	01.01.2025	24.01.2025	Андрейцева	[Task bar]											
1.2.2	Смета	27.01.2025	11.02.2025	Кузина	[Task bar]											
1.2.3	Направить проект и смету собственнику - Люмар для рассмотрения	05.02.2025	06.02.2025	Андрейцева	[Task bar]											
1.2.4	Переговорить с Петровым об условиях строительства	07.02.2025	10.02.2025	Искова	[Task bar]											
1.2.5	Заключение контракта	12.02.2025	14.02.2025	Калинин, Кузина	[Task bar]											
1.2.6	Контроль за выполнением работ, соблюдение сроков и качества	12.05.2025	20.06.2025	Кузина	[Task bar]											
1.2.7	!!! Ввод в эксплуатацию	20.06.2025	20.06.2025	Калинин	[Task bar]											
1.3	Ремонт облицовки фонтана	03.02.2025	30.05.2025	Калинин	Ремонт облицовки фонтана 03.02.2025 - 30.05.2025											
1.3.1	Дефектная ведомость и смета	03.02.2025	10.03.2025	Кузина	[Task bar]											
1.3.2	Контракт на выполнение работ	11.03.2025	26.03.2025	Кузина, Калинин	[Task bar]											
1.3.3	Контроль за выполнением работ	26.03.2025	30.05.2025	Кузина, Калинин	[Task bar]											
1.4	Ремонт фасада ДК	01.04.2025	28.08.2025	Калинин	Ремонт фасада ДК 01.04.2025 - 28.08.2025											
1.4.1	Ремонт фасада ДК	01.04.2025	28.08.2025	Макарова	[Task bar]											
1.4.2	Окончание ремонта фасада ДК	28.08.2025	28.08.2025	Макарова	[Task bar]											
1.4.3	Оформление и передача сетей водоканалу	01.04.2025	28.08.2025	Линькова	[Task bar]											
2	Блок 2	01.01.2025	28.11.2025	Искова	Блок 2 01.01.2025 - 28.11.2025											
2.1	Парапет набережной и территория от львов до пляжа	01.01.2025	28.11.2025	Калинин	Парапет набережной и территория от львов до пляжа 01.01.2025 - 28.11.2025											
2.1.1	Подготовка проектной документации: сметы, экспертиза достоверности с...	01.01.2025	31.01.2025	Андрейцева	Подготовка проектной документации: сметы, экспертиза достоверности сметной стоимости. 01.01.2025 - 31.01.2025											
2.1.1.1	Создание концепции благоустройства	01.01.2025	24.01.2025	Андрейцева	[Task bar]											
2.1.1.2	Смета	27.01.2025	31.01.2025	Кузина	[Task bar]											
2.1.2	Получение заключения о надежности парапета	16.01.2025	31.01.2025	Андрейцева	[Task bar]											
2.1.3	Представление проекта на рассмотрение и получение необходимых согласо...	24.01.2025	04.02.2025	Андрейцева	[Task bar]											
2.1.4	Учет замечаний и предложений от заинтересованных сторон	28.01.2025	10.02.2025	Андрейцева, Калинин	[Task bar]											
2.1.5	!!! Поиск недостающих внебюджетных финансовых средств	31.01.2025	10.02.2025	Искова	[Task bar]											
2.1.6	Выбор подрядчиков и заключение контракта	12.02.2025	12.02.2025	Калинин, Кирушина	[Task bar]											
2.1.7	Работа с ЛТЗ по вопросу реконструкции кровли яхт-клуба (надежность, вод...	22.01.2025	10.02.2025	Искова	[Task bar]											
2.1.8	Техническое решение по устройству покрытия над яхт-клубом - по факту пр...	12.05.2025	22.08.2025	Калинин, Кузина	[Task bar]											
2.1.9	Техническое решение по ремонту лестниц - по факту проведения строитель...	12.05.2025	22.08.2025	Калинин, Кузина	[Task bar]											
2.1.10	Контроль за выполнением работ, соблюдение сроков и качества	12.02.2025	28.11.2025	Калинин, Кузина	[Task bar]											
2.1.11	Торжественное открытие	28.11.2025	28.11.2025	Искова	[Task bar]											
3	Блок 3	14.01.2025	26.09.2025	Искова	Блок 3 14.01.2025 - 26.09.2025											
3.1	Насосная станция	14.01.2025	29.05.2025	Калинин	Насосная станция 14.01.2025 - 29.05.2025											
3.1.1	Обмер существующей насосной станции	14.01.2025	15.01.2025	Андрейцева	[Task bar]											
3.1.2	Решение о необходимости проектирования или подбор готового издания	15.01.2025	22.01.2025	Андрейцева	[Task bar]											
3.1.3	!!! Сметы	24.01.2025	07.02.2025	Кузина	[Task bar]											
3.1.4	!!! Заключение контракта	12.02.2025	12.02.2025	Кузина	[Task bar]											
3.1.5	Оформление з/у	17.02.2025	16.05.2025	Линькова	[Task bar]											
3.1.6	Строительство	14.02.2025	29.05.2025	Калинин, Кузина	[Task bar]											
3.1.7	Ввод в эксплуатацию	29.05.2025	29.05.2025	Андрейцева	[Task bar]											
3.1.8	!!! Источники финансирования	06.02.2025	10.02.2025	Искова	[Task bar]											
3.2	Сети к насосной и фонтану	16.01.2025	26.09.2025	Калинин	Сети к насосной и фонтану 16.01.2025 - 26.09.2025											
3.2.1	Запрос ТУ в Водоканале	16.01.2025	17.01.2025	Андрейцева	[Task bar]											
3.2.2	Получение ТУ	20.01.2025	03.02.2025	Андрейцева	[Task bar]											
3.2.3	!!! Проектная документация - кто будет готовить?	03.02.2025	17.02.2025	Калинин	[Task bar]											
3.2.4	!!!Смета - кто будет готовить?	17.02.2025	06.03.2025	Калинин	[Task bar]											
3.2.5	Выбор подрядчиков и заключение контракта (с Водоканалом)	18.03.2025	18.03.2025	Калинин	[Task bar]											
3.2.6	Разрешение на размещение	13.02.2025	05.03.2025	Андрейцева	[Task bar]											
3.2.7	Строительство	20.03.2025	26.06.2025	Калинин	[Task bar]											
3.2.8	Ввод в эксплуатацию	27.06.2025	27.06.2025	Калинин	[Task bar]											
3.2.9	Передача сетей Водоканалу	27.06.2025	26.09.2025	Линькова	[Task bar]											
3.2.10	!!! Источники финансирования	06.03.2025	18.03.2025	Искова	[Task bar]											
3.3	Сети к храму	17.03.2025	30.06.2025	Калинин	Сети к храму 17.03.2025 - 30.06.2025											
3.3.1	Переговорить с батюшкой	17.03.2025	30.06.2025	Андрейцева	[Task bar]											
4	Реконструкция инженерных сетей	01.01.2025	20.06.2025	Калинин	Реконструкция инженерных сетей 01.01.2025 - 20.06.2025											
4.1	Подтверждение замены сетей водоснабжения и водоотведения в метрах	01.01.2025	23.01.2025	Андрейцева	[Task bar]											
4.2	!!! Реконструкция сетей водоснабжения	03.03.2025	20.06.2025	Калинин	[Task bar]											
4.3	Реконструкция сетей водоотведения	03.03.2025	20.06.2025	Калинин	[Task bar]											
4.4	Реконструкция сетей теплоснабжения	01.05.2025	20.06.2025	Калинин	[Task bar]											
4.5	Реконструкция газооснабжения (в случае необходимости)	01.05.2025	12.06.2025	Калинин	[Task bar]											
4.6	Проработать сети от Львов до пляжа	01.01.2025	31.01.2025	Андрейцева	[Task bar]											
4.7	Демонтаж сетей Мегафона	16.01.2025	25.04.2025	Андрейцева	[Task bar]											
4.8	Реконструкция сетей электроснабжения	03.03.2025	20.06.2025	Калинин	[Task bar]											